



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα, 1/8/2017
Αρ. Πρωτ. 2518

ΠΡΟΣ **Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων**

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 7261/14-7-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ, σας γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που τίθεται, δηλαδή η υλοποίηση των έργων στο Φράγμα Ιασιού, ουσιαστικά δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ευθύνη υλοποίησης των έργων ανήκει στη Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης το έγγραφο της οποίας κοινοποιούμε. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΝ η υπ' αριθμ. οικ. 169272/8-7-2013 ΥΑ ΕΠΟ που αφορά στην ανανέωση της ισχύος και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «φράγμα Ιασιού Ν. Ροδόπης», που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 61985/10-2-1999 ΚΥΑ και ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθ. 129896/7-9-2010 ΚΥΑ, στην έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Δίκτυα διανομής νερού φράγματος Ιασιού Ν.Ροδόπης» και στην κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων των ως άνω έργων σε ενιαία Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης, για πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 141349/24-7-2017 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ όπου αναφέρεται ότι η αξιολόγηση ενός Ιδιαίτερος Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα (ΙΤΥΣ) όπως ονομάζεται ένα σχηματιζόμενο υδατικό σύστημα από την κατασκευή φράγματος αξιολογείται όταν έχει ολοκληρωθεί το έργο και έχουν επέλθει οι όποιες τροποποιήσεις του υδατικού σώματος. Οι προβλέψεις θα το συγκεκριμένο ΙΤΥΣ θα εντάσσονται στον επόμενο Διαχειριστικό Κύκλο του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδάτινου Διαμερίσματος Θράκης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

- Το υπ' αρ. πρωτ. 2129/24-7-2017 έγγραφο της Δ. Τεχν. Έργων ΠΕ Ροδόπης (σελ.2)
- Το υπ' αρ. πρωτ. 141349/24-7-2017 έγγραφο της Δ.Π.&Δ.Υ.Π./ΥΠΕΝ (σελ.1)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 3
Σύνολο Σελίδων: 4





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ: 115 23, Αθήνα
Πληρ.: Μ. Ποδηματά
Τηλ.: 210 6475159
Fax : 210 6994355

2518

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 2606
Ημερομ.: 25-7-17

Αθήνα, 24/07/2017
Αριθ. Πρωτ: 141349

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr
(επί σχετ. Αρ. Πρωτ.: 2527/17-07-2017)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ'αριθμ. 7261/14-07-2017 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σχετικά με το Φράγμα Ιασιού Π.Ε. Ροδόπης»

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π 2527/17-07-2017 έγγραφό σας (Α.Π. Ε.Γ.Υ.: 141349/18-07-2017)

Σε απάντηση της με Αριθ. Πρωτ. 7261/14-07-2017 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με το Φράγμα Ιασιού της Π.Ε. Ροδόπης και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο εγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Σ.Δ.Λ.Α.Π. του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Θράκης (ΦΕΚ 2290/Β'/13-03-2013) το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους εθνικούς και τοπικούς Φορείς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τους Υδατικούς Πόρους, αντιμετωπίζονται τα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και προβλέπονται οι βέλτιστες λύσεις για τη συνολική και συστηματική αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Θράκης.
2. Σύμφωνα με το ως άνω εγκεκριμένο Σ.Δ.Λ.Α.Π, που αφορά στον πρώτο κύκλο διαχείρισης (2009-2015) και ισχύει μέχρι την αναθεώρησή του, το Φράγμα Ιασιού βρίσκεται υπό κατασκευή. Το εν λόγω φράγμα εδράζει επί του επιφανειακού υδατικού συστήματος Ξηρόρεμα. Το τμήμα του υδατικού συστήματος κατάντη του φράγματος έχει προσωρινά χαρακτηριστεί ως Ιδιαίτερα Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα (ΙΤΥΣ) (με κωδ. GR1209R00020800104H). Ο οριστικός ή μη προσδιορισμός του ως ΙΤΥΣ θα εξεταστεί στον επόμενο διαχειριστικό κύκλο, όταν η κατασκευή του φράγματος θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουν οριστικά επέλθει οι όποιες τροποποιήσεις του υδατικού σώματος.
3. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η υλοποίηση υδραυλικών έργων και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
4. Επισημαίνεται ότι την τρέχουσα περίοδο τα Σχέδια Διαχείρισης υπόκεινται σε αναθεώρηση (2ος κύκλος εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περίοδος 2015-2021) και έχουν τεθεί σε διαβούλευση πριν την έγκρισή τους.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων...
- Δ/ση Α / Θεματικός Φάκελος (Φ.10)
- Μ. Ποδηματά

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

3101

25-7-2017

€ 400.4

Με Ημερομηνία
 25-7-2017

Κομοτηνή 24-7-2017

Αριθ. πρωτ. ΔΤΕ : 2129

Δ/νση : Φιλίππου 82
 69100 Κομοτηνή
 Τ.Κ. : 25313 - 53925
 Τηλ : 25313 - 53944
 Τηλεομορφίες : Β. Παπαθεοδώρου
 Email : papatheodorou@pamth.gov.gr

✓ ΠΡΟΣ : Εκτελεστική Γραμματεία
 Π.Α.Μ.Θ.
 Κακουλίδου 1
 69100 Κομοτηνή

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτημα βουλευτή σχετικά με το φράγμα Ιασιού

Σε απάντηση του ερωτήματος του βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέι που μας κοινοποίησατε και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

ΠΡΟΒΛΗΜΑ Α

Εν την παρούσα χρονική στιγμή, στην περιοχή του έργου δραστηριοποιούνται δύο εργολαβίες :

- Η εργολαβία με τίτλο «Κατασκευή φράγματος Ιασιού», με Ανάδοχο την εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και ημερομηνία περαίωσης την 30-9-2017.
- Η εργολαβία με τίτλο «Αποπεράτωση εργασιών φράγματος Ιασιού», με Ανάδοχο την εταιρεία Αφοι ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ Α.Ε. και ημερομηνία περαίωσης την 10-12-2017.

Η καθυστέρηση της περαίωσης του έργου, οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους :

Ένα μεγάλο μέρος των εργασιών που έχουν απομείνει, αφορά εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε τμήματα του έργου (κατασκευή διάρρυγας αγωγού εκτροπής, κατασκευή διάρρυγας χειλιστή, κατασκευή έργου υδροληψίας) πλούσια σε υπόγεια ύδατα. Όπως είναι φυσικό, οι εργασίες αυτές είναι αδύνατο να εκτελεστούν κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ ακόμα και κατά τη θερινή περίοδο, απαιτείται ο έντονος καταβιβασμός της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, ώστε η άριστη έναρξης των εργασιών να είναι στοιχειωδώς στεγνή. Ήδη, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών αυτών έχει εκτελεστεί την περίοδο του Ιουλίου, οπότε και σταμάτησαν οι έντονες βροχοπτώσεις.

Ένα χαρακτηριστικό τμήμα του έργου είναι το κτίριο χειρισμού δικλιδών. Μέσα στο κτίριο αυτό, προβλέπεται να τοποθετηθούν ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής και ελέγχου του φωτισμού του φράγματος, οι τερματικοί πίνακες ένδειξης των οργάνων του φράγματος (μετρητές, οι μετρητές του ποσότητας ένδειξης στάθμης λίμνης, καθώς και αριθμός προκίνητων δικλιδών και συστυλών που θα επιτρέπουν αφενός την εκκένωση του ταμιευτήρα και αφετέρου την απόληξη από τον ταμιευτήρα την κατάντη λεκάνη καταστροφής ενέργειας και αφετέρου την απόληξη από τον ταμιευτήρα αναγκαίων για άρδευση παροχών και τη διάθεσή τους στο κατάντη δίκτυο άρδευσης.

Τα περισσότερα από τα εξαρτήματα αυτά όμως, κατασκευάζονται από εταιρείες του εξωτερικού και μετά την επιβολή στις τραπεζικές συναλλαγές τον Ιούλιο του 2015, η προμήθειά τους έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, ότι το κόστος της προκίνητης βαλβίδας καταστροφής ενέργειας τύπου σταθερού κώνου ονομαστικής διαμέτρου 1000 και ονομαστικής πίεσης PN10, ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγγελία των εξαρτημάτων αυτών, είναι πλέον η καταβολή εκ μέρους του Αναδόχου ενός μεγάλου μέρους της τιμής του εξαρτήματος ως προκαταβολή (70 - 80 % κατά περίπτωση), γεγονός το οποίο συνδυαζόμενο με το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κατασκευή και ακολούθως τη μεταφορά του επί τόπου του έργου, προκαλεί συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας στον Ανάδοχο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Β, Γ ΚΑΙ Δ

Για τα ερωτήματα αυτά, δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει η Υπηρεσία μας. Μπορούμε όμως να σας ενημερώσουμε ότι στη ΣΑΜΠ 031, τροπ.θ της 8-7 2016 (Α.Α.Α. 72ΛΒ465307-Ι2Χ), έχει ενταχθεί η μελέτη με τίτλο «Οριστική μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιστίου», με ΠΑΕ : 2016ΜΠ03100005 και προϋπολογισμό το ποσό του 1.200.000,00 €.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες.

ΕΣΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Επίμα Δομών Περιβ.
- Χρον. Αρχείο
- * Παπαθεοδώρου

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ
ΔΙΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

